

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в МКП "Ростгорсвет" в 2021 году

По состоянию на 25.12.2021

№ п/п	Дата поступления заявки	Регистрационный номер	Дата заключения договора на ТП*/ дата направления договора заявителю	Статус выполнения присоединения и технических условий сетевой организацией	Дата выполнения технических условий и фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на объекты заявителя
1	2	3	4	5	6
	11.01.21	6	25.01.2021	Выполнено	02.06.2021
	12.01.21	16	20.01.2021	Выполнено	19.02.2021
	25.01.21	225	05.02.2021	Выполнено	15.03.2021
	27.01.21	283	03.02.2021	Выполнено	10.06.2021
	15.02.21	542	03.03.2021	Выполнено	15.06.2021
	д/с	10	21.01.2019	Выполнено	02.04.2021
	19.02.21	636	01.03.2021	Выполнено	21.06.2021
	19.02.21	627	11.03.2021	Выполнено	23.04.2021
	04.03.21	760	22.03.2021	На выполнении	12.10.2021
	04.03.21	759	17.03.2021	Выполнено	19.05.2021
	10.03.21	854	25.03.2021	Выполнено	06.04.2021
	10.03.21	855	25.03.2021	Выполнено	12.04.2021
	12.03.21	886	13.04.2021	Выполнено	11.06.2021
	12.03.21	905	17.03.2021	Выполнено	27.07.2021
	13.03.21	913	22.03.2021	Выполнено	11.06.2021
	16.03.21	939	14.04.2021	Выполнено	02.09.2021
	23.03.21	1062	07.04.2021	Выполнено	15.07.2021
	29.03.21	1124	05.04.2021	Выполнено	14.04.2021
	30.03.21	1130	30.04.2021	Выполнено	13.07.2021
	06.04.21	1244	09.04.2021	Выполнено	10.06.2021
	07.04.21	1261	12.04.2021	На выполнении	
	14.04.21	1390	30.04.2021	Выполнено	08.06.2021
	26.04.21	1504	12.05.2021	Выполнено	28.06.2021
	13.05.21	1673	20.05.2021	На выполнении	
	13.05.21	1674	01.06.2021	Выполнено	24.12.2021
	17.05.21	1709	26.05.2021	Выполнено	16.07.2021
	24.05.21	1835	07.06.2021	Выполнено	30.09.2021
	25.05.21	1872	27.05.2021	Выполнено	24.06.2021
	21.06.21	2228	25.06.2021	Выполнено	06.07.2021
	02.07.21	2399/21-Вр	07.07.2021	Выполнено	26.07.2021
	06.07.21	2424/21	09.07.2021	Выполнено	10.09.2021
	06.07.21	2439/21	08.07.2021	Выполнено	19.07.2021
	15.07.21	2588/21	19.07.2021	Выполнено	26.10.2021
	19.07.21	2610/21	23.07.2021	Выполнено	16.09.2021
	19.07.21	2614/21	23.07.2021	Выполнено	06.09.2021
	23.07.21	2675/21	11.08.2021	Выполнено	01.09.2021
	27.07.21	2729/21	06.08.2021	Выполнено	08.09.2021
	27.07.21	2728/21	06.08.2021	Выполнено	08.09.2021
	27.07.21	2750/21	05.08.2021	На выполнении	
	27.07.21	2751/21	05.08.2021	На выполнении	
	09.08.21	2907/21	01.09.2021	Выполнено	11.11.2021
	09.08.21	2908/21	01.09.2021	Выполнено	11.11.2021
	09.08.21	2909/21	01.09.2021	Выполнено	11.11.2021
	09.08.21	2910/21	01.09.2021	Выполнено	11.11.2021
	09.08.21	2911/21	01.09.2021	Выполнено	11.11.2021
	09.08.21	2912/21	01.09.2021	Выполнено	11.11.2021
	09.08.21	2913/21	01.09.2021	Выполнено	11.11.2021
	09.08.21	2914/21	01.09.2021	Выполнено	11.11.2021
	09.08.21	2915/21	01.09.2021	Выполнено	11.11.2021
	09.08.21	2916/21	01.09.2021	Выполнено	11.11.2021
	09.08.21	2917/21	01.09.2021	Выполнено	11.11.2021
	09.08.21	2918/21	01.09.2021	Выполнено	11.11.2021
	23.08.21	3112/21	27.08.2021	На выполнении	
	24.08.21	3144/21	31.08.2021	На выполнении	
	25.08.21	3158/21	20.09.2021	На выполнении	
	30.08.21	3208/21/Вр	02.09.2021	Выполнено	06.10.2021
	01.09.21	3259/21	14.09.2021	На выполнении	
	06.09.21	3308/21	14.09.2021	Выполнено	01.12.2021
	21.09.21	3537/21	29.09.2021	Выполнено	19.10.2021
	30.09.21	3712/21	19.11.2021	На выполнении	
	11.10.21	3938/21	23.11.2021	На выполнении	
	11.10.21	3937/21	23.11.2021	На выполнении	
	11.10.21	3936/21	23.11.2021	На выполнении	
	11.10.21	3935/21	23.11.2021	На выполнении	
	11.10.21	3934/21	23.11.2021	На выполнении	
	11.10.21	3933/21	23.11.2021	На выполнении	
	12.10.21	3951/21	26.11.2021	Выполнено	24.12.2021
	12.10.21	3950/21	26.11.2021	Выполнено	24.12.2021
	15.10.21	4030/21	25.10.2021	На выполнении	

	27.10.21	4226/21	22.11.2021	На выполнении	
	27.10.21	4235/21	19.11.2021	Выполнено	26.11.2021
	08.11.21	4337/21	в работе	На выполнении	
	10.11.21	4392/21	29.11.2021	На выполнении	
	10.11.21	4393/21	29.11.2021	На выполнении	
	10.11.21	4394/21	29.11.2021	На выполнении	
	10.11.21	4395/21	в работе	На выполнении	
	15.11.21	4467/21	16.11.2021	На выполнении	
	15.11.21	4467/21/Вр	26.11.2021	Выполнено	21.12.2021
	19.11.21	4571/21	02.12.2021	На выполнении	
	19.11.21	4572/21	02.12.2021	На выполнении	
	19.11.21	4273/21	02.12.2021	На выполнении	
	19.11.21	4580/21/Вр	23.11.2021	На выполнении	
	06.12.21	4855/21	08.12.2021	На выполнении	
	07.12.21	4896/21	08.12.2021	На выполнении	
	07.12.21	4895/21	08.12.2021	На выполнении	
	08.12.21	4913/21	09.12.2021	На выполнении	
	07.12.21	4908/21	в работе	На выполнении	
	07.12.21	4907/21	в работе	На выполнении	
	08.12.21	4914/21	в работе	На выполнении	
	08.12.21	4936/21	в работе	На выполнении	
	13.12.21	5007/21	в работе	На выполнении	
	13.12.21	5026/21	15.12.2021	Выполнено	23.12.2021
	13.12.21	5025/21	15.12.2021	Выполнено	23.12.2021
	16.12.21	5077/21	20.12.2021	На выполнении	
	16.12.21	5085/21	в работе	На выполнении	
	21.12.21	5169/21	в работе	На выполнении	

Договоры заявителям направляются в дату заключения